

广东省交通运输厅文件

粤交基〔2018〕1252号

广东省交通运输厅关于潮州至惠州高速公路 湖心互通立交设计变更的批复

省交通集团有限公司：

《省交通集团关于潮惠高速公路湖心互通立交设计变更的请示》（粤交集基〔2017〕644号）及附件等资料收悉。经研究，对潮州至惠州高速公路湖心互通立交设计变更批复如下：

一、原施工图设计

原施工图设计中，潮惠高速公路与揭惠高速公路相交预留湖心互通立交，该路段潮惠高速公路主线（左幅ZK42+385～ZK44+000，右幅RK42+480～RK44+000）按33.5m的标准路基宽度等

宽设计，主线平纵面设计预留互通立交设置条件。

二、设计变更情况

项目实施过程中，随着揭惠高速公路加快推进建设，省高速公路建设总指挥部办公室组织召开督导协调会议并形成会议纪要（省高指工作会议纪要〔2015〕2号），明确连接潮惠、揭惠高速公路两个项目的湖心互通立交由揭惠高速公路项目统一建设实施，部分工程（由于设置湖心互通立交引起潮惠高速公路主线加宽变宽段）由揭惠项目委托潮惠项目组织实施，费用纳入揭惠项目。根据省高速公路建设总指挥部办公室会议纪要（省高指工作会议纪要〔2015〕2号），潮惠高速公路湖心互通立交范围内主线采用变宽设计，即：左幅ZK42+385～ZK44+000（长1615m）范围内的路基（长477.4m）及桥梁（1167.6m/2座）、右幅RK42+480～RK44+000（长1520m）范围内的路基（长480.5m）及桥梁（1039.5m/2座）按照互通立交变速车道的宽度进行设计，并相应增设标志、标线、隔离栅等交通安全设施。厅已同意该项设计变更申请建议（处理表编号2014259号）。

经审查，厅原则同意该项设计变更。

三、设计变更费用

上报该项原施工图预算（建安费和安全生产经费，以下同）为11160.00万元，设计变更施工图预算为13897.30万元。经省交通运输工程造价事务中心审查，原施工图预算为10945.92万元，设计变更施工图预算为13439.73万元，设计变更增加施

工图预算为 2493.81 万元。经核查，厅同意该中心审查意见（粤交造价〔2018〕192 号），核定该项设计变更增加施工图预算为 2493.81 万元，增加费用纳入揭惠高速公路项目预算进行管理。

四、下一步工作要求

（一）上报设计变更文件滞后且资料不齐全，补充资料迟缓，严重影响审查进度和工作效率。你司应予以高度重视，加强上报文件的审查把关工作，督促建设单位和设计单位加强设计变更管理，认真核查设计变更文件的完整性、符合性和准确性，切实履行变更工程管理职责。

（二）建设单位应根据《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理的实施细则》（粤交〔2017〕10 号）的规定，按招标文件和施工合同相关条款的约定，结合变更工程实际签认的工程数量，认真做好变更工程的计量和结算，合理确定设计变更的合同、结算增加费用，变更工程增加费用计入揭惠高速公路建设成本，同时应完善相关合同手续，以利将来竣工决算编制。

附件：潮州至惠州高速公路湖心互通立交设计变更预算审查表



附件

**潮州至惠州高速公路
湖心互通立交设计变更预算审查表**

工程项目或费用名称	上报预算 (万元)	调整费用 (万元)	审查预算 (万元)
一、原施工图预算			
原施工图预算	11160.00	-214.08	10945.92
第一部分 建筑安装工程费	11049.50	-211.96	10837.54
二、路基工程	700.36	2.81	703.17
三、路面工程	613.49	11.12	624.61
四、桥梁、涵洞工程	9735.65	-225.89	9509.76
安全生产经费	110.50	-2.12	108.38
二、设计变更施工图预算			
设计变更施工图预算	13897.30	-457.57	13439.73
第一部分 建筑安装工程费	13759.71	-453.04	13306.66
二、路基工程	801.29	7.10	808.40
三、路面工程	804.75	18.18	822.93
四、桥梁、涵洞工程	12036.68	-469.21	11567.46
七、公路设施及预埋管线工程	116.98	-9.11	107.87
安全生产经费	137.60	-4.53	133.07
三、变更增减费用			
变更增减费用	2737.30	-243.49	2493.81

公开方式：依申请公开

抄送：省交通运输工程造价事务中心、省交通运输规划研究中心，省高速公路有限公司，省交通规划设计研究院股份有限公司，广东潮惠高速公路有限公司，广东省南粤交通揭惠高速公路管理中心。

广东省交通运输厅办公室

2018 年 12 月 21 日印发
