

广东省交通运输厅

粤交基建字〔2020〕244号

广东省交通运输厅关于潮州至惠州高速公路 陆河县北环路改扩建工程 设计变更的批复

省交通集团有限公司：

《省交通集团关于潮惠高速公路陆河县北环路改扩建工程设计变更的请示》（粤交集基〔2020〕68号）、相关附件及补充资料等收悉。经研究，对潮州至惠州高速公路（以下简称潮惠高速）陆河县北环路改扩建工程设计变更批复如下：

一、原施工图设计

原施工图设计中，潮惠高速陆河东互通立交A匝道出口通过陆河东连接线经北环路及陆河教育园区大道连接省道S335线，陆河东连接线为双向四车道、陆河教育园区大道为双向八车道、北环路为双向两车道。

二、设计变更情况

该区域有陆河中学和陆河外国语学校两所学校，上学、放学

时间段教育园区大道的交通量较大，且陆河东连接线与北环路的交汇处有四条道路相接，交通状况较复杂，为减少交通安全隐患，2015 年 2 月，你司组织召开了设计变更协调会，同意对北环路（连接线路口至教育园区大道间路段，长约 600m）进行双向四车道改扩建（省交通集团会议纪要〔2015〕40 号），但受地方征地拆迁工作滞后影响，该变更工程未及时组织实施。2018 年 3 月，陆河县高速公路建设指挥部同意在省交通集团确定设计变更方案的基础上按照双向八车道的技术标准进行改扩建，陆河县人民政府负责征地拆迁工作并补助 1000 万元，由广东潮惠高速公路有限公司负责实施建设，建成后交由陆河县地方管养。2018 年 9 月，厅已同意该项设计变更申请建议（处理表编号 2018271 号）。

经审查，厅同意该项设计变更。

三、设计变更费用

该项设计变更为新增工程，上报该项设计变更施工图预算为 1846.08 万元（建安费和安全生产经费，含陆河县人民政府补助的 1000 万元，以下同），经审查，核定该项设计变更增加施工图预算为 1831.11 万元（审查材料单价采用 2019 年 1 月份省交通建设工程信息价）。

四、下一步工作要求

本次变更工程列入潮惠高速交工通车后的尾工工程中，建设单位应根据《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理的实施细则》（粤交〔2017〕10 号）的规定，按招标文件和施工合同相关

条款的约定，结合变更工程实际签认的工程数量，合理确定新增单价及设计变更增加费用，认真做好变更工程的计量和结算，同时应完善相关合同手续，以利项目编制竣工决算报告。潮惠高速公路项目竣工决算应据实核减陆河县人民政府补助费用。

附件：潮州至惠州高速公路陆河县北环路改扩建工程设计变更预算审查表

广东省交通运输厅

2020年7月27日

附件

**潮州至惠州高速公路陆河县北环路改扩建工程
设计变更预算审查表**

工程项目或费用名称	上报预算 (万元)	调整费用 (万元)	审查预算 (万元)
设计变更施工图预算	1846.08	-14.97	1831.11
第一部分 建筑安装工程费	1827.81	-14.83	1812.98
二、路基工程	475.83	-6.59	469.24
三、路面工程	453.39	-4.67	448.71
四、桥梁涵洞工程	785.17	-3.08	782.09
七、公路设施及预埋管线工程	113.42	-0.48	112.94
安全生产经费	18.28	-0.15	18.13

公开方式：依申请公开

抄送：省交通运输工程造价事务中心、省交通运输规划研究中心，省高速公路有限公司、广东潮惠高速公路有限公司，中交公路规划设计院有限公司。